

# 新能源汽车充电桩及换电站设施建设 项目专项债续发情况说明

## 一、续发项目基本情况

新能源汽车充电桩及换电站设施建设项目专项债属于续发项目，项目于 2024 年第一次发行专项债券。项目计划在全县各居民区、景区、高速服务区、工业园区、14 个镇政府、社区广场、村委会广场、搬迁点、主要国道、县道等地建设共计 292 个充电网点。其中，新建快速充电网点 291 个，380V 专线引线工程 45 座；新建永乐街道栗园村智能换电站（乘用车）一座；配套建设大数据数字化平台、管理用房、休息设施等基础设施。建设周期为三年（2024 年 1 月至 2026 年 12 月）。本项目估算总投资 9598.64 万元，其中工程费 7623.52 万元，建设工程其他费 1312.26 万元（含土地费 650 万元），预备费 662.86 万元。项目资金来源为申请专项债券和自筹资金。2024 年申请专项债券资金 2500 万元，已到位 2500 万元。按照已通过评审的专项债券发行计划和项目建设进度，2025 年仍有发行需求，专项债券发行计划详见表 1。

表 1：镇安县新能源汽车充电桩及换电站设施建设项目专项债发行计划

年度	发行金额（万元）	期限（年）
2024 年	2500	20
2025 年	2000	20
合计	4500	

## 二、续发项目进展情况

项目由镇安县生态资产运营管理有限公司负责承建，该项目建设工程于2024年9月动工，目前项目按照年度计划已完成2024年的建设目标任务281个充电枪的施工安装以及电力箱变、监控设施、运营平台和运维控制室等配套设施建设。2025年已完成9个建设点位的确定和规划设计以及3个点位的施工建设。截至目前累计完成投资额4800万元。

### 三、2025年以前年度发行的专项债券资金使用情况

按照工程施工进度，截至2024年11月底项目专项债券2500万元已全部拨付施工单位。现项目建设资金缺口较大，特申请续发2025年专项债券2000万元。

### 四、配套资金到位情况

目前项目自筹资金到位2350万元，剩余资金缺口2025年继续进行自筹资金予以解决。

本次发行的专项债券为分批次跨年发行，项目累计发行债券未超过项目专项债券总需求，项目实施内容、收入来源及收益测算均未发生变动，本次专项债券发行不影响项目融资平衡。按照目前项目工程进度，本次发行专项债券资金将确保在发行后两个月内完成发出。

财政部门：镇安县财政局（公章）

2025年7月24日

主管单位：镇安县科技和经济贸易局（公章）

2025年7月24日

建设单位：镇安县生态资产运营管理有限公司（公章）

2025年7月24日