

# 凤 县 医 院

## 凤县医院 急诊急救及服务能力提升建设项目专项债券 续发情况说明

### 一、续发项目基本情况

凤县医院急诊急救及服务能力提升建设项目是由凤县卫生健康局主管，凤县医院投资建设。建设规模及内容包括：改造装修 120 急救中心、胸痛中心、影像中心、检验中心、透析中心、内镜室、康复中心、体检中心 6150 平方米，建立急救中心指挥调度信息化平台，购置医疗设备 68 台/件，建设电力输送专线、室外消防设施、高边坡安全支护等配套设施。

本项目总投资：8200.09 万元，其中工程费用：3280.76 万元，医疗设备购置 4254.00 万元，其他费用：187.38 万元，工程预备费 189.95 万元，项目建设期利息 288.00 万元。

资金来源争取中省专项资金、地方政府专项债券资金及地方政府配套解决。其中申请政府专项债券 3200 万元。按照实施方案发行计划，2024 年发行专项债券 1200 万元， 占总投资的 14.63%，2025 年拟申请发行专项债 2000 万元， 占总投资的 24.39%。项目分年度投资计划详见下表。

凤县医院急诊急救及服务能力提升建设项目分年度投资计划表

单位：万元

序号	项目名称	投资估算	2023 年	2024 年	2025 年
1	项目资本金	5000.09	136.88	2889.97	973.24
2	债券资金	3200.00	0.00	1200.00	2000.00
3	总投资	8200.09	136.88	5089.97	2973.24

## 二、续发项目进展情况

凤县医院急诊急救及服务能力提升建设项目于 2023 年 5 月完成项目建议书审批、环评影响评估、社会风险稳定性评估、可行性研究报告审批等手续；2023 年 6 月完成初步设计批复及相关报建手续，2023 年 7 月陆续进行分项招标，逐项开工建设。截止 2025 年 5 月，已完成影像中心、体检中心、康复中心、内镜中心、透析中心、检验中心装修施工以及高压专线建设并投用，目前正在实施急救中心、高边坡支护、室外消防工程、医疗设备采购等项目建设。

## 三、续发项目 2024 年度已发行的专项债券资金和自有资金使用情况

根据宝市财办债（2024）35 号文件我院成功申请凤县医院急诊急救及服务能力提升建设项目专项债券资金，于 2024 年发行 1,200.00 万元，到账时间为 2024 年 12 月，截止 2025 年 4 月份已使用完毕，专项债资金使用率 100%。自有资金到位 260 万元，资金使用率 100%。

为加快项目施工进度尽快完工，同时加快专项债券建成实务工作量进度，根据项目现阶段实际施工情况，计划 2025 年投资 3000.00 万元用于项目建设，来源为申请提前续发 2025 年专项债券 2000 万元以及自有资金，以上支出将用于工程施



工建设及医疗设备采购，确保按计划顺利完工。2025 年资金使用计划表详见下表。

2025 年凤县医院急诊急救及服务能力提升建设项目专项债券资金（续发）使用计划表

单位：万元

月份	专项债资金
7月份	0.00
8月份	600.00
9月份	700.00
10月份	500.00
11月份	200.00
合计	2000.00

本次发行的专项债券为分批次发行，项目累计发行债券未超过项目专项债总需求，项目实施内容、收入来源及收益测算均未发生变动，本次专项债券发行对项目融资平衡不构成实质影响。按照目前项目进度，本次发行专项债券资金将确保在发行后 2025 年 11 月末前完成支出，剩余投资用项目资本金支付。

