

# 2025 年黄陵县人民医院迁建项目专项债券续发情况说明

## 一、续发项目基本情况

黄陵县人民医院迁建项目属续发项目,已于 2024 年 10 月发行地方专项债券。项目用地 105.57 亩,建筑面积为 112,642 m<sup>2</sup>, 新建面积 91,704 m<sup>2</sup>, 其中地上建筑面积 56,084 m<sup>2</sup>, 地下建筑面积 35,620 m<sup>2</sup>, 实施改造现有建筑面积 20,938 m<sup>2</sup>, 医院规划设置床位 600 张, 配套建设室外道路、管网、电气等公用工程。

根据项目实施方案,本项目概算总投资 87803.4 万元,其中申请专项债券资金 40000 万元、地方财政配套 47803.4 万元。2024 年到位专项债券 10000 万元,2025 年仍有发行需求 20000 万元,其中 2025 年 8 月申请续发专项债券 10000 万元,2025 年 10 月申请续发专项债券 10000 万元,发行计划详见下表。

发行年份	发行金额	发行期限
2024 年	10000	20 年
2025 年 8 月	10000	20 年
2025 年 10 月	10000	20 年
2026 年	10000	20 年
合计	40000	20 年



## 二、续发项目建设进展情况

项目于 2024 年 11 月 20 日开工建设，86 口降水井持续降水之中，基坑 72 根支护桩桩头已破除、混泥土浇筑已完成，基坑验槽已通过，地基检测、主楼基础垫层、基底松软土层换填、地下抗浮锚杆已实施，50%的地下室主体结构工程、60%的室外工程。已累计完成投资 19138 万元，项目整体建设进度正常。

## 三、续发项目 2025 年以前年度发行的专项债券资金使用情况

2024 年 10 月到位专项债券资金 10000 万元，黄陵县卫健局已将全部债券资金拨付项目单位，已支付专项债券资金 10000 万元，支付进度为 100%。

本次发行的专项债券分批次跨年发行，项目累计发行债券未超过项目专项债总需求，项目实施规模效益测算未发生变动，本次专项债券发行对项目融资平衡不构成实质影响。按照目前项目进度，2025 年仍有发行需求 20000 万元，本次申请 2025 年度 8 月专项债券金额 10000 万元，本次发行专项债券资金确保在发行后一个年度完成支出。

财政部门（盖章）：延安市黄陵县财政局

主管部门（盖章）：延安市黄陵县卫健局

项目单位（盖章）：延安市黄陵县卫健局



2025 年 8 月 7 日