

宝鸡市陈仓区住房和城乡建设局

陈仓区智慧路灯建设工程项目 专项债券续发情况说明

一、续发项目基本情况

陈仓区智慧路灯建设工程项目建设地点位于宝鸡市陈仓区，该项目主要实施范围是城市规划区，包括虢镇街道、东关街道、千渭街道三个片区。实施的主要内容有：新建 5G 智慧路灯 5600 套，路灯以灯杆为载体，集智能照明、公安监控、交通监控、环境监测、数字广播、一键求助、LED 展示屏、信息发布、Wi-Fi、电动车充电桩、5G 微基站、智慧停车、积水警报等功能为一体，根据环境光线自动调节亮度，发射 Wi-Fi，提供城市公共服务查询、信息发布、5G 覆盖等服务，并通过综合管理平台对整个系统进行远程管理、运行监测、数据分析等。

项目总投资 21,400 万元，其中工程费用 16,008.16 万元、工程建设其他费用 1,685.75 万元、工程预备费用 1,769.39 万元，工程建设期利息 1,936.70 万元。本次项目建设资金由地方政府债券、地方财政配套两种方式解决。其中 10,700 万元地方财政配套解决，占总投资的 50%，剩余资金通过申请专项债券方式筹措 10,700 万元，发行专项债券金额占总投资的 50%。

按照实施方案发行计划，2023 年已发行专项债券 2,000 万元，占总投资的 9.34%。2024 年已发行专项债券 5,700 万元，占

总投资的 26.65%。2025 年拟申请发行专项债券 1,000 万元, 占总投资额的 4.67%。项目分年度投资计划详见下表:

陈仓区智慧路灯建设工程项目分年度投资计划表

单位: 万元

年度	自有资金	债券资金	小计
2023 年	1,000.00	2,000.00 (已发行)	3,000.00
2024 年	1,000.00	2,000.00 (3 月已发行)	6,700.00
		2,000.00 (10 月已发行)	
		1,700.00 (11 月已发行)	
2025 年	6,000.00	1,000.00	7,000.00
2026 年	2,700.00	2,000.00	4,700.00
合计	10,700.00	10,700.00	21,400.00

本次项目发行计划表详见下表:

债券发行计划表

单位: 万元

发行年份	发行金额	发行期限
2023 年 (已发行)	2,000.00	20 年期
2024 年 (已发行)	5,700.00	20 年期
2025 年 (计划发行)	1,000.00	20 年期
2026 年 (计划发行)	2,000.00	20 年期
合计	10,700.00	-

二、续发项目进展情况

项目于 2023 年 02 月完成项目建议书审批、环境影响评估、社会风险稳定性评估、可行性研究报告审批等手续, 于 2023 年

04月完成项目招标工作，并进入施工阶段。截止目前陈仓区智慧路灯建设工程项目已经完成21条道路（陈仓物流园片区（北片区）、陈仓物流园片区（南片区）、茗苑小区路、群力路、东大街、南辅道、滨河北路、敬贤路、尚贤路、思贤路、集贤路、西秦路、东环路、物流1路、物流2路、水莲路、群力西路/北兴巷/敬业巷、宝啤路中段（水莲东路-新市南街）、水莲东路、和平路（水莲东路-高家陵路口）、悦和路的土建、管道、安装、调试工作，计划2026年7月完工。

三、续发项目2025年已发行的专项债券资金使用情况

截止2025年8月底，该项目已筹措资金9,700万元（包括自有资金2,000万元及专项债券资金7,700万元），该资金已全部支付完毕用于项目建设，资金使用率100%。

本项目作为陈仓区重点建设项目，为加快项目施工进度，同时加快专项债券建成实物工作量进度，根据项目现阶段实际施工情况，计划2025年申请专项债券资金1,000万元用于项目建设，确保项目按计划顺利完工。

本次发行的专项债券为分批次发行，项目累计发行债券未超过专项债总需求，项目实施内容、收入来源及收益测算均为发生变动。本次专项债券发行对项目融资平衡不构成实质影响。按目前项目进度，本次发行专项债券资金将确保在发行后2025年末完成支出。

宝鸡市陈仓区住房和城乡建设局



宝鸡市陈仓区财政局

2025年9月11日



