

宝鸡市交通运输局

310 国道眉县青化至渭滨高家镇公路

工程专项债券续发情况说明

一、续发项目基本情况

310 国道眉县青化至渭滨高家镇公路工程项目，计划总投资为 747,766.35 万元，其中自有资金 403,766.35 万元，申请专项债券 344,000.00 万元。本项目建设地点位于眉县、岐山县、宝鸡高新区、渭滨区，项目主要建设内容包括路基、路面、桥梁、隧道、涵洞、沿线设施等，主要构筑物设桥梁 15018.7 米/58 座，其中特大桥 2158.5 米/1 座，大桥 11560.5 米/38 座，中桥 1255.7 米/17 座，小桥 44.0 米/2 座；涵洞 132 道。全线新建互通立交 5 处，分离式立交 9 处，天桥 22 处，通道 23 处，平面交叉 58 处，收费站 2 处，收费站均设置 5 入 5 出 10 条收费车道；服务区 2 处，养护工区 2 处，治超站 2 处等。

2025 年 10 月申请发行专项债券资金 3,000.00 万元，按照该项目专项债实施方案中的专项债发行计划，2025 年 12 月拟申请发行专项债券资金 27,000.00 万元。项目分年度投资计划及专项债发行计划详见下表：

项目分年度投资计划表

单位：万元

年度	投资估算	自有资金	专项债券
2024 年以前	145,000.00	145,000.00	-
2025 年 10 月	160,500.00	130,500.00	3,000.00
2025 年 11 月			27,000.00
2026 年	334,000.00	20,000.00	314,000.00
2027 年	108,266.35	108,266.35	-
合计	747,766.35	403,766.35	344,000.00

专项债券发行计划表

单位：万元

年度	发行金额	发行期限
2025 年 10 月	3,000.00	20 年期
2025 年 11 月	27,000.00	20 年期
2026 年	314,000.00	20 年期
合计	344,000.00	-

二、项目建设进展情况

截至目前，310 国道眉县青化至渭滨高家镇公路工程已完成前期手续、招投标、施工设计等前期工作，工程建设全面铺开，关键节点取得突破，累计完成投资 192,200.00 万元。项目整体建设进度正常，不存在延期、调整等情况。

三、续发项目专项债券资金及其他资金使用情况

310 国道眉县青化至渭滨高家镇公路工程项目总投资为 747,766.35 万元，其中：自有资金 403,766.35 万元，申请专项债券资金 344,000.00 万元。2025 年 10 月发行到位债券

资金 3,000.00 万元，自有资金到位 221,000.00 万元。截至目前，本项目累计完成投资 192,200.00 万元，全部为自有资金。已支出资金主要用于项目土地费用、主体工程费用支出。

本项目累计发行债券未超过项目专项债总需求。项目实施内容、收入来源及效益测算均未发生变动，本次专项债券发行对项目融资平衡不构成实质影响。按照目前项目建设进度，申请 2025 年度发行专项债金额 27,000.00 万元，本次发行专项债券资金确保在发行后 2025 年 12 月末完成支付。

宝鸡市财政局
2025 年 11 月 28 日

宝鸡市交通局
2025 年 11 月 28 日

宝鸡眉岐渭公路建设有限责任公司
2025 年 11 月 28 日

